

1. melléklet a 9/2017. (IX. 29.) FM utasításhoz



FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM

B E S Z Á M O L Ó

1. *A kötelezettségvállalás dokumentumának száma:* 1699-6/2018/HERMAN
2. *A projekt címe:* Tisza úti töltésen meglévő közút felújítása és gyümölcsös telepítése Szajol településen
3. *A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve:* Szajol Községi Önkormányzat
4. *A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe:* 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
5. *A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása:* Szöllősi József polgármester
 - 5.1. *e-mail és telefonos elérhetősége:* 0656/446-000, titkarsag@szajolph.t-online.hu
6. *A támogatás vagy az átadott előirányzat*
 - 6.1. *kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft):* 9 748 582
 - 6.2. *folyósított összege (Ft):* 7 311 437
 - 6.3. *elszámolt összege (Ft):* 9 748 582
 - 6.4. *utó- vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott összeg (Ft):* 2 437 145
7. *A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta):* 6 634
 - 7.1. *ezen belül a saját forrás összege:* 6 634
8. *A projekt megvalósítási helyszínei:* Szajol, külterület 047. hrsz.
9. *A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:*

9.1. *a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont:*
2018.07.01.

a megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2018.03.14.

9.2. *a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont:*
2018.04.30.

a megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2018.03.28.

10. *A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként csatolható).*

A projektet 2018.03.14-én kezdtük meg a Tubi-Hani Kft.-vel való szerződéskötéssel. A cég biztosította az útfelújításhoz szükséges 680 m² mart aszfaltot, a szolgáltatás 2018.03.14-én teljesült. AZ útfelújítási munkákat a Tóth és Társa KÉSZ Kft. végezte, mellyel 2018.05.07-én került sor szerződéskötésre. A felújítási munkák 2018.05.08-2018.05.17. között zajlottak. A fejlesztést követően megújult a 047. hrsz-ú zártkerti út. A fő felújítási feladatok az 1111 m hosszú, 4 m széles útpálya profilozása, darált zúzott beton 10-15 cm vastagságú beépítése, a felület kiékelése és stabilizálása 4-5 cm vastagságban mert aszfalttal, simító hengerlés, padka rendezés és árok kialakítása voltak. Az útfelújítás költsége az eredetileg tervezetthez képest valamelyest eltért, az önkormányzat 6 634 forinttal egészítette ki a megítélt támogatást. A projekt további része volt a gyümölcsös kialakítása, a munkát a BAU-TECH' 2002 Kft. végezte. A gyümölcsöst a felújított 047. hrsz-ú út mellé telepítettük. A fejlesztés keretében az út mellett 57 db fa kitermelése történt meg, majd bozót- és cserjeirtás. Új gyümölcsfaként 93 db Idared alma és Jonagold alma, valamint 92 db Stanley szilva került elültetésre. A gyümölcsös kialakítása 2019.03.28-én teljesült, a projekt 100%-ban elvégzésre került.

11. *Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi feltételek teljesítésének ismertetése (az egyes, a projektre vonatkozó általános előírás, illetve a projekttel kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve – szükség szerint mellékletként csatolható).*

A fejlesztés keretében megvalósult a külterületi út felújítása, valamint a gyümölcsös telepítése is a pályázatban megjelölteknek megfelelően. Összesen 1111 m hosszú útszakasz újult meg, valamint vált megoldottá a vízelvezetés. Az útszakasz mellett összesen 185 db fát ültettünk, melyek természetes hatást kölcsönöznek a felújított szakasznak. A felújított

útszakasz összesen 45 zártkertet és 45 kiskertet ítél, a fejlesztésnek köszönhetően a zártkertek tulajdonosai könnyebben tudják megközelíteni területeiket, az infrastrukturális beruházás segíti a környéken élők életszínvonalának javulását. A tájjellegű gyümölcsfák telepítése hozzájárul a terület biodiverzitásának megőrzéséhez, megóvásához. A munkák elvégzésének kapcsán 3 ajánlatadótól kértünk be árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással került sor szerződés-kötésre.

12. *Az elszámolás:*

bruttó* (áfát is tartalmazó) vagy

nettó* összegben történik.

(* Kérjük aláhúzással megjelölni.)

13. *A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó összesítő jogcímek (elfogadott költségterv) szerinti bontásban (értékek forintban):*

A kitöltési útmutató az 1. melléklet 1. függelék 3.6. pontjában található. A táblázat fejléce excel munkafüzetbe is illeszthető, az összesítő kitölthető és nyomtatható külön excel dokumentumként is. A „P” és „Q” oszlopokat csak akkor kell kitölteni, illetve a táblázat részeként szerepeltetni, ha az önerőről és annak elszámolási kötelezettségéről a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezik. A táblázat celláinak szövege nem módosítható! A teljes körű elszámolás érdekében a táblázat további sorokkal bővíthető.