Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Szajol Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	12-05874-1-001-00-15

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szajol Község Önkormányzata	322	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x																
2.	3db tűzcsap cseréje modern föld felettire	nem	Szajol Község Önkormányzata	1 000	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x															Elhasználódott tűzcsapok cseréje szükséges.	3 db tűzcsap cseréje modern föld felettire
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szajol Község Önkormányzata	1 288	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x												
4.	Bocskai út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2023	2023	közép					x											Az üzembiztonság és hálózati veszteség csökkentése érdekében a PVC csövek cseréje szükséges KPE csőre.	Bocskai út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szajol Község Önkormányzata	3 220	használati díj	2024	2033	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6.	Gárdonyi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2027	2027	hosszú									x							Az üzembiztonság és hálózati veszteség csökkentése érdekében a PVC csövek cseréje szükséges KPE csőre.	Gárdonyi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre
7.	Zrínyi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2031	2031	hosszú													x			Az üzembiztonság és hálózati veszteség csökkentése érdekében a PVC csövek cseréje szükséges KPE csőre.	Zrínyi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre
8.	2db 150m3-es térszinti tároló felújítása	nem	Szajol Község Önkormányzata	6 000	részben forráshiány	2033	2033	hosszú															x	A települési 2db 150m3-es térszíni tározó 1970-től folyamatosan üzemel. A tározó éves rendszeres tisztítása, fertőtlenítése minden évben elvégzésre került. A tározó vízterének vízzáró rétege láthatólag sérült ezért időszerűvé vált a felújítás az üzembiztonság érdekében.	2db 150m3-es térszinti tároló felülvizsgálata
9.	16db tűzcsap cseréje modern föld felettire	nem	Szajol Község Önkormányzata	4 000	forráshiány	2033	2033	hosszú															x	Elhasználódott tűzcsapok cseréje szükséges.	18db tűzcsap cseréje modern föld felettire
10.	Hunyadi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	forráshiány	2033	2033	hosszú															x	Az üzembiztonság és hálózati veszteség csökkentése érdekében a PVC csövek cseréje szükséges KPE csőre.	Hunyadi út 190fm 75-ös PVC cső cseréje KPE csőre
11.	50db tolózár műszaki állapota és kora miatt a szakaszolhatóság érdekében folyamatos cserére van szükség	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	forráshiány	2033	2033	hosszú															x	A tolózárak műszaki állapota miatt, a kiszakaszolhatóság érdekében szükséges a csere.	50db tolózár cseréje

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	**1 322**	**1 722**
II. ütem	**6 288**	**6 888**
III. ütem	**33 220**	**17 220**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni