

**TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011**  
**A Szajoli Tiszavirág Óvoda Bővítése és Felújítása**  
**Támogatási szerződés módosításához**  
**Nyilatkozat**

1.)

Kettő eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt új eljárás lefolytatása vált szükségessé. Mivel az első közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésünkre álló pályázati támogatási összeget, ezért műszaki tartalom módosítással, először csak a vízvezeték felújításának elmaradásával került kiírásra újabb közbeszerzési kiírás. Az így beérkezett ajánlatok is jelentősen meghaladták a rendelkezésünkre álló forrást. Ezért újabb műszaki tartalom csökkentésként a fűtés és vízvezeték csere felújításának elmaradásával került kiírásra az új, 3. közbeszerzési eljárás. A műszaki tartalom változás mellett is teljesül a pályázati kiírásban szereplő kötelező DD kategória elérése. Az új eljárás eredményeként a beérkezett legkedvezőbb ajánlat nettó 61.983.623.- Ft., ami Bruttó 33.461.142.- Ft-tal meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló összeget. A pályázat megvalósíthatósága érdekében a lehetséges 30%os többlet támogatási igényt nyújtunk be, a fennmaradó Bruttó 18.461.142.- Ft. szükséges forrást, Önkormányzatunk a 2019. és a 2020. évi költségvetése terhére vállalja. Ezért a tervezett mérföldkövek dátumainak módosítása szükséges, A 4. mérföldkö, ami az eredményes közbeszerzés és a kivitelező kiválasztása, az 2019. 06. 30.-ra módosul. a 5. mérföldkö dátuma 2019. 08.31., az 6. mérföldkö 2020. 04.30. és a 7. mérföldkö, a mi a projekt befejezése 2020. 05.31. A kért módosításokkal a megvalósítás 24 hónapos időszakon túl lépünk, de a befejezés határideje és a záró elszámolás benyújtása megtörténik a pályázati felhívásban szereplő végső határidőig.

A projekt megvalósítását, mivel oktatási intézményről van szó, igazítanunk kell a nevelési évhez is. Ezért, a meglévő épületrész felújítási munkálatai csak kizárólag az óvoda zárva tartásának ideje alatt lehetséges. A munkálatoknak ez a része 2019. július 01-én kezdődik és befejeződik 2019. 08. 31-ig. Így az óvoda 2019. szeptember 1-től tud működni. A kivitelezési munka időigénye azonban 2 hónapnál több, ezért a munkálatok másik része, ami a teljes tornaszoba megépítése 2020. április 30-ig valósul meg.

A bővítés munkálatainak egy része az óvoda nyitva tartása mellett elvégezhető. Tekintettel a téli hónapokra, a teljes megvalósítás átcsúszik a következő évre, és 2020. április 30-ig a teljes beruházás megvalósul.

Mivel a megvalósítás költsége jelentősen meghaladja a pályázati támogatás összegét, ezért a költségek megoszlása miatt is szükséges a végső megvalósítás 2020-ig történő elhúzódnása. Önkormányzatunk a szükséges önerőt egy költségvetési évben nem tudja biztosítani.

A projekt zárásához szükséges dokumentumok, hatósági engedélyek beszerzése is időigényes, ezért a projekt zárása 2020. május 31-ig valósul meg.

2.)

A közbeszerzési eljárás során a megkötendő kiviteli szerződésbe belefoglaltuk, hogy a megvalósítás határideje a pályázat mérföldköveinek módosításához igazodik. Így a megvalósítás határideje 2020. április 30. lesz, amennyiben a módosítási igényünket elfogadják.

”

**6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE**

*Munkaterület átadás-átvétel tervezett napja: A szerződéskötés napjától számított 8 napon belül.*

*A teljesítés határideje: 2019.07.31.*

*Előteljesítés megengedett.*

*Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.*

*Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény, munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények befolyásolása vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. Szajoli Piac kialakítása tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú Támogatási Szerződések szerint, „Szajoli Tiszavirág Óvoda Bővítése és Felújítása” című projekt támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 5. mérőföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejét rögzítette. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 5. mérőföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.”*

Kérem a fenti indokok elfogadását és a megvalósítás ütemezésének elfogadását!

Szajol, 2019. 05. 15.

